



EGENKONTROL AF BOSTIKS GODKENDTE TÆTNINGSLAGSSYSTEM

Objekt	
Ordregiver	
Entreprenør	
Dato for udførelse	

Antal vådrum	stk.	Vægoverflade	m ²	Gulvoverflade	m ²
--------------	------	--------------	----------------	---------------	----------------

Underlag

Vægunderlag/ konstruktion		Temp	°C	RF	%
Gulvunderlag/ konstruktion		Temp	°C	RF	%

Behandling af underlaget:

Primer	Fortyndet:		Vægspartelmasse	
Gulvpartelmasse:		Armering:		
Fald mod gulv afløb:				

Tættag, væg		Tættag, gulv	
Tætningslagskonstruktion <input type="checkbox"/> VTv: __ <input type="checkbox"/> F		Tætningslagskonstruktion <input type="checkbox"/> VTg: __ <input type="checkbox"/> F	
Fugtspærre	L/m ²	Fugtspærre	L/m ²
Forseglinger, gulv og væg		Anvendt: type/antal/meter/liter/stk.	
Placer strimler over plademellemrum på vægge			
Forsglingshjørne, indre/ydre			
Placer strimler i væg- og gulvinkel			
Tætningsstrimmel på foliesammenføringer			
Rørmanchet ved rørgennemføringer			
Afløbsmanchet ved gulv afløb			
Tætningslag til forseglinger			
Tætningslag		Tætningslag	
Membran	kg/m ²	Membran	kg/m ²
Tætningslagsfolie	m ²	Tætningslagsfolie	m ²

Klæbemasse, væg

Klæbemasse, gulv

	kg/m ²		kg/m ²
--	-------------------	--	-------------------

Der findes billede af tætningslag

Gulv:	Ja	Nej	Væg:	Ja	Nej
-------	----	-----	------	----	-----

Andet/afvigelser

Kontrolinspektion, sted og dato:	
Kontrollant, navn:	
Kontrollant, underskrift:	

Bostik AB

Phone: +45 44 84 15 00
E-mail: info.dk@bostik.com
Bostik AB | Strandbadsvägen 22 | Box 903 | SE-251 09 Helsingborg
www.bostik.dk