



EGENKONTROLL FÖR BOSTIKS GODKÄNDA TÄTSKIKTSYSTEM

Objekt	
Beställare	
Entreprenör	
Datum för utförande	

Antal våtrum		st	Väggyta	m ²	Golvyta	m ²
--------------	--	----	---------	----------------	---------	----------------

Underlag

Vägg underlag/ konstruktion		Temp	°C	RF	%
Golv underlag/ konstruktion		Temp	°C	RF	%

Behandling av underlaget:

Primer	Utspädd:		Väggspackel	
Golvspackel:		Armering:		
Fall mot golvbrunn:				

Tätskikt vägg		Tätskikt golv	
Tätskiktetskonstruktion <input type="checkbox"/> VTv: _ <input type="checkbox"/> F		Tätskiktetskonstruktion <input type="checkbox"/> VTg: _ <input type="checkbox"/> F	
Fuktspärr	L/m ²	Fuktspärr	L/m ²
Förseglingar golv och vägg		Använt: typ/antal/meter/liter/st	
Remsa över skivskarvar på vägg			
Förseglingshörn, inner/ytter			
Remsa i vägg- och golvvinkel			
Tätremsa på folieskarvar			
Rörmanschett vid rör genomföringar			
Brunnsmanschett vid golvbrunn			
Tätskikt till förseglingar			
Tätskikt		Tätskikt	
Membrane	kg/m ²	Membrane	kg/m ²
Tätskiktsfolie	m ²	Tätskiktsfolie	m ²

Fästmassa Vägg

Fästmassa Golv

	kg/m ²		kg/m ²
--	-------------------	--	-------------------

Foton på tätskikt finns

Golv:	Ja	Nej	Vägg:	Ja	Nej
-------	----	-----	-------	----	-----

Övrigt / Avvikelser

Kontrollbesiktning, ort och datum:	
Kontrollant, namn:	
Kontrollant, underskrift:	