



EGENKONTROLL FOR BOSTIKS GODKJENTE TETTESJIKTSSYSTEM

Objekt	
Bestiller	
Entreprenør	
Dato for utførelse	

Antall våtrom	stk.	Veggoverflate	m ²	Gulvoverflate	m ²
---------------	------	---------------	----------------	---------------	----------------

Underlag

Veggunderlag/ konstruksjon		Temp	°C	RF	%
Gulvunderlag/ konstruksjon		Temp	°C	RF	%

Behandling av underlaget:

Primer	Fortynnet:		Veggsparkel	
Gulvsparkel:		Armering:		
Fall mot sluk:				

Tettesjikt vegg		Tettesjikt gulv	
Tettesjiktsskonstruksjon <input type="checkbox"/> VTv: __ <input type="checkbox"/> F		Tettesjiktsskonstruksjon <input type="checkbox"/> VTg: __ <input type="checkbox"/> F	
Fuktsperre	L/m ²	Fuktsperre	L/m ²
Forsegling gulv og vegg		Brukt: type/antall/meter/liter/stk.	
Remse over plateskjøter på vegg			
Forseglingshjørne, indre/ytre			
Remse i vegg-/gulvvinkel			
Tetningsremse på folieskjøter			
Rørmansjett ved rørgjennomføringer			
Slukmansjett ved gulvsluk			
Tettesjikt til forseglinger			
Tettesjikt		Tettesjikt	
Membran	kg/m ²	Membran	kg/m ²
Tettesjiktfolie	m ²	Tettesjiktfolie	m ²

Vegglim

Gulvlim

	kg/m ²		kg/m ²
--	-------------------	--	-------------------

Foto av tettesjikt foreligger

Gulv:	Ja	Nei	Vegg:	Ja	Nei
-------	----	-----	-------	----	-----

Annet/Avvik

Kontrollbefaring, sted og dato:	
Kontrollør, navn:	
Kontrollør, underskrift:	

Bostik AB

Phone: +47 69 19 06 00
E-mail: info.no@bostik.com
Bostik AB | Strandbadsvägen 22 | Box 903 | SE-251 09 Helsingborg
www.bostik.no